

1	Laporan Traffik												
2	PTP Multipurpose Terminal												
3	Periode Januari 2020												
4													
5	A. Traffik Kapal												
6	1 Arus Kunjungan Kapal Berdasarkan Pelayaran												
7	a) Di Dermaga Umum												
8													
9													
10													
11													
497													
498													
499													
500													
501													
502													
503													
504													
505													

Divisi Operasi												
Date 31/3/2020												
No	ACTIVITY	DELIVERABLES	START	FINISH	DURATION (days)	BOBOT	PROGRES S AKTUAL	PROGRESS OVERALL	PROGRESS EXPECTED	TRAFFIC LIGHTS	ACHIEVEMENT	
1	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing							13	6			
1	Komersial		1/4/2020	15/5/2020	45							
1.1	Ijin Prinsip dan pengurusan kerjasama	Ijin Prinsip sudah dibuat	1/4/2020	15/5/2020	45	8,4%	0	0	0			
1.2	Kontrak Kerjasama dengan pengguna jasa	Kontrak telah disepakati	1/5/2020	15/5/2020	15	2,8%	0	0	0			
2	Bidang Teknik, Operasi dan IT		1/3/2020	15/4/2020	46							
2.1	Teknik											
2.1.1	Perencanaan pekerjaan kebutuhan Kijing	Daftar Investasi serta layout fasilitas	1/4/2020	15/4/2020	15	2,8%	50	1	0		Telah dibuat Rencana Kebutuhan Al	
2.1.2	Proses Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan	SPK atau perjanjian penunjukkan vendor penyedia	16/4/2020	15/5/2020	30	5,6%	0	0	0			
2.1.3	Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Fasilitas Operasi siap digunakan	16/5/2020	30/6/2020	46	8,6%	0	0	0			

