

O513 : X ✓ fx =SUM(O497:O501)+SUM(O510)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1	<h1>Laporan Traffik</h1> <h2>PTP Multipurpose Terminal</h2> <h3>Periode Maret 2020</h3>													
2														
3														
4														
5	A. Traffik Kapal													
6	1 Arus Kunjungan Kapal Berdasarkan Pelayaran													
7	a) Di Dermaga Umum													
8														
9														
10														
11														
497	1	General Cargo	Ton	536.810	120.070	2.853	6.444	22.160	3.487	1.788	449	68.913	13.806	776.779
498	2	Bag Cargo	Ton	-	2.700	6.676	30.513	33.195	25.699	575	-	38.854	29.760	167.972
499	3	Unitized Cargo	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	4	Curah Cair	Ton	75.901	46.820	122.304	12.700	1.994	21.817	15.741	1.007	90.066	199.714	588.064
501	5	Curah Kering	Ton	426.873	424.820	326.257	8.125	-	199.627	192.445	353.405	16.362	45.870	1.993.785
502	6	Petikemas	Box	4.084	-	-	4.338	1.097	-	-	1.573	-	-	11.092
503			Teus	4.278	-	-	4.355	1.097	-	-	1.585	-	-	11.315
504		Isi 20'	Box	2.712	-	-	2.349	702	-	-	921	-	-	6.684
505		Isi 40'	Box	178	-	-	8	-	-	-	12	-	-	198

REKAP REKAP Cab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November

Divisi Operasi											
Date 31/3/2020											
No	ACTIVITY	DELIVERABLES	START	FINISH	DURATION (days)	BOBOT	PROGRESS S AKTUAL	PROGRESS OVERALL	PROGRESS EXPECTED	TRAFFIC LIGHTS	ACHIEVEMENT
1	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing							13	6		
1	Komersial		1/4/2020	15/5/2020	45						
1,1	Ijin Prinsip dan pengurusan kerjasama	Ijin Prinsip sudah dibuat	1/4/2020	15/5/2020	45	8,4%	0	0	0		
1,2	Kontrak Kerjasama dengan pengguna jasa	Kontrak telah disepakati	1/5/2020	15/5/2020	15	2,8%	0	0	0		
2	Bidang Teknik, Operasi dan IT		1/3/2020	15/4/2020	46						
2,1	Teknik										
2.1.1	Perencanaan pekerjaan kebutuhan Kijing	Daftar Investasi serta layout fasilitas	1/4/2020	15/4/2020	15	2,8%	50	1	0		Telah dibuat Rencana Kebutuhan Al
2.1.2	Proses Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan	SPK atau perjanjian penunjukkan vendor penyedia	16/4/2020	15/5/2020	30	5,6%	0	0	0		
2.1.3	Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Fasilitas Operasi siap digunakan	16/5/2020	30/6/2020	46	8,6%	0	0	0		

DIVISI OPERASI											ISI DISINI	ISI DISINI	ISI DISINI
CAPAIAN TRIWULAN I													
1,63%													
NO	KEY PERFORMANCE INDIKATOR	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step		
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN					
1	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - Nusantara II	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	9,7%	BRD sedang disusun	Desain Sistem NPKTOS		
2	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - ex TO2 (Ambon)	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	9,7%	BRD sedang disusun	Desain Sistem NPKTOS		
3	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - ex TO2 (Pombo)	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	0%				
4	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Bengkulu	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	14,06%	UAT Telah dilaksanakan	Change Management		
5	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Implementasi NPK-TOS di Pangkal Balam	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	14%	BRD sedang disusun	Kick of Meeting dan Approva		