

DIVISI OPERASI													
Date 30/4/2020													
I													
ISI DISINI													
ISI DISINI													
ISI DISINI													
ISI DISINI													
No	ACTIVITY	DELIVERABLES	START	FINISH	DURATION (days)	BOBOT	% PROGRESS AKTUAL	% PROGRESS OVERALL	% PROGRESS EXPECTED	TRAFFIC LIGHTS	ACHIEVEMENT	ISSUE	NEXT STEP
	OPERASI		20/1/2020	5/2/2021				19	45				
1	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing							13	79				
1	Komersial		1/4/2020	15/5/2020	45								
1,1	Ijin Prinsip dan pengurusan kerjasama	Ijin Prinsip sudah dibuat	1/4/2020	15/5/2020	45	8,4%	o	0	6				
1,2	Kontrak Kerjasama dengan pengguna jasa	Kontrak telah disepakati	1/5/2020	15/5/2020	15	2,8%	o	0	0				
2	Bidang Teknik, Operasi dan IT		1/3/2020	15/4/2020	46								
2,1	Teknik												
2.1.1	Perencanaan pekerjaan kebutuhan Kijing	Daftar Investasi serta layout fasilitas	1/4/2020	15/4/2020	15	2,8%	50	1	3		Telah dibuat Rencana Kebutuhan Alat		Persetujuan Revisi Investasi
2.1.2	Proses Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan	SPK atau perjanjian penunjukkan vendor	16/4/2020	15/5/2020	30	5,6%	o	0	3				
2.1.3	Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Fasilitas Operasi siap digunakan	16/5/2020	30/6/2020	46	8,6%	o	0	0				
2,2	Operasi												
2.2.1	Daftar kebutuhan SDM	Daftar SDM sesuai kebutuhan	1/3/2020	30/4/2020	61	11,4%	100	11	11		sudah ada kajian dari Pusat IPC		
2.2.2	Desain Traffic Flow, layout dan pola operasi	Infrastruktur dan peralatan telah tersedia	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
2.2.3	Penyiapan SOP	SOP telah disusun dan ditetapkan	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
2.2.4	Penyiapan mekanisme pelaporan kegiatan operasional	Mekanisme pelaporan telah ada	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
2,3	IT												
2.3.1	Penyesuaian sistem pendukung operasi (billing, e-office, Orafin, HRIS )	Sistem sudah dapat digunakan	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
2.3.1	Penyiapan sistem TOS	Sistem sudah dapat digunakan	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
3	Bidang SDM & Umum		1/4/2020	30/4/2020	30								
3,1	Penetapan Struktur Organisasi dan Jobdesk	Struktur organisasi dan jobdesk telah ditetapkan	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
3,2	Aturan Kewenangan GM Kijing	Aturan Kewenangan telah ditetapkan	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
3,3	Penyiapan fasilitas penunjang operasional	Fasilitas Penunjang telah siap	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
4	Keuangan		1/4/2020	18/5/2020	48								
4,1	Penetapan kas maksimal	Kas maksimal sudah ditetapkan	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
4,2	Mekanisme penggunaan biaya di masing masing area	Telah ada mekanisme biaya	1/4/2020	30/4/2020	30	5,6%	o	0	6				
4,3	Pengurusan NPWP	NPWP sudah terbit	1/5/2020	15/5/2020	15	2,8%	o	0	0				
4,4	Pembukaan Rekening	Rekening sudah ada	16/5/2020	18/5/2020	3	0,6%	o	0	0				
5	Sosialisasi & Go Live		25/6/2020	27/7/2020	8								
5,1	Internal	Telah dilaksanakan sosialisasi	25/6/2020	26/6/2020	2	0,4%	o	0	0				

DIVISI OPERASI												
CAPAIAN TRIWULAN I			1,63%							ISI DISINI	ISI DISINI	ISI DISINI
												ISI DISINI
NO	KEY PERFORMANCE INDIKATOR	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - Nusantara II	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	9,7%	BRD sedang disusun	Desain Sistem NPKTOS	Penyusunan BRD sedang dalam proses
2	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - ex TO2 (Ambon)	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	9,7%	BRD sedang disusun	Desain Sistem NPKTOS	Penyusunan BRD sedang dalam proses
3	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - ex TO2 (Pombo)	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	0%			
4	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Bengkulu	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	14,06%	UAT Telah dilaksanakan	Change Management	
5	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Implementasi NPK-TOS di Pangkal Balam	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	14%	BRD sedang disusun	Kick of Meeting dan Approval BRD	Penyusunan BRD sedang dalam proses
6	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS di Palembang	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	0%			
7	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS di Tanjung Pandan	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	0%			
8	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Teluk Bayur	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%			
9	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Tanjung Pandan	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%			
10	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Bengkulu	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%			
11	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Pangkal Balam	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%			
12	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Panjang	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%			
13	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi Autogate NPK di Teluk Bayur	Curah	Autogate terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%			
14	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi Autogate NPK di Cirebon	Curah	Autogate terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	13,88%	Permohonan antara PTP Pusat, PTP Cirebon	Layout antara PTP Cirebon dan IPC Cirebon	Penempatan Layout Gate
15	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi Autogate NPK di Jambi	Curah	Autogate terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	2,48%	Telah diterima RFI dari vendor	Proses Pengadaan	Menunggu penetapan Vendor
16	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian TCC di Bengkulu	Curah	Pengoperasian TCC di Bengkulu	Jan	2020	Dec	2020	7%	Desain dan Gap Analysis telah dilaksanakan	Penyusunan Approval Design Layout dan SK Tim	Menunggu Tanggapan IPC Bengkulu
17	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian TCC di Teluk Bayur	Curah	Pengoperasian TCC di Teluk Bayur	Jan	2020	Dec	2020	0%			
18	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian TCC di Jambi	Curah	Pengoperasian TCC di Jambi	Jan	2020	Dec	2020	5%	Telah dilaksanakan FGD	Tindak Lanjut FGD	
19	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing	Curah	Pengoperasian Terminal Kijing	Jan	2020	Dec	2020	6,38%	Telah dibuat daftar kebutuhan SDM	Design Layout	
20	Produktivitas Bongkar Muat Petikemas	Persiapan Pengoperasian Terminal Batu Ampar	Curah	Pengoperasian Terminal Batu Ampar	Jan	2020	Dec	2020	19,35%	Penyusunan sampai dengan pemetaan kebutuhan	Pemetaan kebutuhan training	
21	Indeks Kepuasan Pelanggan	Review pedoman pola operasi dan standarisasi fasilitas terminal non petikemas di 10 cabang PTP	Curah	Pola Operasi dan fasilitas terminal Non Petikemas yang telah di review	Jan	2020	Dec	2020	0%			
22	ISI DISINI	Benchmark pola Operasi TCK di Kalimantan	Curah	Database Pola Operasi dan standar fasilitas TCK	Jan	2020	Dec	2020	0%			
23	ISI DISINI	Benchmark pola Operasi TMP di Tanjung Pelepas - Malaysia	Non Curah	Database Pola Operasi dan standar fasilitas TMP	Jan	2020	Dec	2020	0%			

FileHomeInsertPage LayoutFormulasDataReviewViewSmart ViewHelpSearch

Paste

Clipboard

Font

Alignment

Number

Styles

Cells

Editing

Ideas

Q4

fx

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA

Laporan Traffik PTP Multipurpose Terminal Periode April 2020													
A. Traffik Kapal 1 Arus Kunjungan Kapal Berdasarkan Pelayaran a) Di Dermaga Umum													
No	Uraian	Satuan	APRIL										TOTAL APRIL
			Tg. PRIOK	BANTEN	CIREBON	P. BALAM	T. PANDAN	PANJANG	JAMBI	BENGKULU	PALANGKA RAYA	T. BAYUR	
1	2	3	4										5
1	General Cargo	Ton	600.948	98.784	1.439	12.071	22.459	10.735	4.070	-	46.040	9.289	805.835
2	Bag Cargo	Ton	29.888	8.598	4.732	39.235	37.905	15.774	407	-	15.653	16.500	168.692
3	Unitized Cargo	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Curah Cair	Ton	110.026	34.552	37.797	120.217	2.598	28.877	23.748	1.024	72.144	104.752	535.735
5	Curah Kering	Ton	384.274	434.721	260.390	2.771	-	363.491	162.347	269.233	21.031	151.819	2.050.077
6	Petikemas	Box	5.527	-	-	4.212	1.028	-	-	1.832	-	-	12.599
		Teus	5.896	-	-	4.219	1.028	-	-	1.919	-	-	13.062
	Isi 20'	Box	3.074	-	-	2.348	571	-	-	786	-	-	6.779
	Isi 40'	Box	245	-	-	5	-	-	-	43	-	-	293
	Isi 45'	Box	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosong 20'	Box	2.084	-	-	1.857	457	-	-	959	-	-	5.357
	Kosong 40'	Box	124	-	-	2	-	-	-	44	-	-	170
	Kosong 45'	Box	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lain-lain	Ton	50.694	-	-	26.721	-	68.721	-	-	-	-	146.136
	- Kendaraan	Unit	2.869	-	-	1.278	-	-	-	-	-	-	4.147
	- Hewan	Ekor / Ton	8.562	-	-	33	-	25.538	-	-	-	-	34.133
Jumlah Keseluruhan		Ton	1.175.830	576.655	304.358	201.015	62.962	487.597	190.572	270.257	154.868	282.360	3.706.474
		Box	5.527	-	-	4.212	1.028	-	-	1.832	-	-	12.599
		Teus	5.896	-	-	4.219	1.028	-	-	1.919	-	-	13.062
		Unit	2.869	-	-	1.278	-	-	-	-	-	-	4.147
		Ekor	8.562	-	-	33	-	25.538	-	-	-	-	34.133

REKAPREKAP CabJanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNovember...